

丸山町会令和3年度防犯灯LED化工事終了のご報告

丸山町会令和3年度防犯灯LED化工事は、無事終了いたしました。4月に第1期4丁目・44灯から始まり、第4期3丁目・79灯まで、令和3年度対象の307灯分の工事は予定より約1ヵ月早く6月に全て終了いたしました。

各丁目町会員・住民の皆さまには、工事に対するご理解、ご協力を頂きましたことをあらためて御礼申し上げます。安全・迅速に工事、事務処理を進めて頂いた工事会社睦電設様、各丁目班長様・組長様、副会長、役員の皆さまのご尽力に感謝いたします。

今回の工事は、町会財政負担軽減の取り組みにより、町会負担金額を最小限(令和3年度567,336円)に抑えることができました。新たな工事会社も入れた入札により、工事費用を大幅に削減できたことが大きいと考えます。以下の「令和3年度防犯灯LED化一斉工事資金の動き」(会計担当作成)をご確認ください。

また、工事期間を年度前半に行うことにより、LED化による電気料低減も実現しています。市役所の防犯灯電気料金の町会への支払いは、各年度4月度を基準に年度分の電気料が支払われるので、LED化が年度前半に行われると、工事完了以降のLED化による減額分が町会にとっての余剰となるわけです。今年度において、8月度の電気料金が236,720円となり、LED化による電気料低減効果が出ております。既に入金された市役所からの電気料金が月割り368,767円であるため、8月度では、132,047円の余剰が出ました。今年度の残り7ヵ月も同様と考えると、令和3年度で、電気料金の余剰が約1百万円となり、工事費用567,336円を賄って余りある結果となると考えられます。今年度と同様の経過をたどれば、来年度の残りのLED化工事終了時点で、町会負担がなく、2年間の防犯灯LED化工事が終了できる見通しです。

(令和3年度防犯灯LED化一斉工事資金の動き)

単位:円

	補助金	工事費	差引
6月	731,808	813,120	- 81,312
	1,496,880	1,663,200	- 166,320
7~8月	1,380,456	1,533,840	- 153,384
	1,496,880	1,663,200	- 166,320
計	5,106,024	5,673,360	- 567,336

※差引金額:町会負担分工事費用

令和4年度は、残りの約250灯のLED化工事を予定しております。今年度実施した結果の振り返り、課題認識を十分行い、引き続き今年度実施した取り組み方法・体制を進める予定です。来年2月、3月には、令和4年度の各丁目別工事対象、工事期間等詳細情報を順次提供いたします。引き続き、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。

2021年9月

環境部部長 長崎昇